

Baubeginn: 14.01.26

Auftragnehmer

Bauunternehmung Hermann GmbH

Hoch-, Tief- und Straßenbau • Transportbeton • Asphaltmischwerk
Fertigteile und Fertigteilgaragen • Betonsanierung • Gußasphalt • Holzbau



(Gewerke können umbenannt werden)		Beginn Datum eingeben	Arbeits- tage (ohne SA / SO)	Ende (wird ermittelt aus Beginn und Arbeitstage)
1	Winterurlaub	22.12.25	15	
2	Querung B294	14.01.26	7	22.01.26
3	Am Bühlacker (Hausanschlüsse)	18.01.26	20	12.02.26
4	Schrauhöfe	26.01.26	35	15.03.26
5	Zul. Tankstelle	23.02.26	15	15.03.26
6	Bergleweg 1 - Birkenweg + WL	16.03.26	60	07.06.26
7	Am Hilsbach + WL	08.06.26	50	16.08.26
8	Restarbeiten	17.08.26	10	30.08.26
9				
10				
11				
12				
13				

[illegible]