

Baubeginn: 01.07.26

Auftragnehmer

Bauunternehmung Hermann GmbH

Hoch-, Tief- und Straßenbau • Transportbeton • Asphaltmischwerk
Fertigteile und Fertigteilgaragen • Betonsanierung • Gußasphalt • Holzbau



(Gewerke können umbenannt werden)		Beginn Datum eingeben	Arbeits- tage (ohne SA / SO)	Ende (wird ermittelt aus Beginn und Arbeitstage)
1	Radwveg	01.07.26	23	02.08.26
2	Betriebsurlaub	03.08.26	10	16.08.26
3	Radweg	17.08.26	13	02.09.26
4	Wellishöfe	24.08.26	37	13.10.26
5	An der Kappelle	28.09.26	20	25.10.26
6	Lindenmatte Nr. 1-20	19.10.26	15	08.11.26
7	Lindenmatte Nr.20- Reichenbach 15a	02.11.26	35	20.12.26
8	Winterpause	21.12.26	15	10.01.27
9	Lindenmatte Nr.20- Reichenbach 15a	11.01.27	25	14.02.27
10	Lindenmatte Nr. 20-28	08.02.27	15	28.02.27
11	Am Steinberg	22.02.27	15	14.03.27
12	Restarbeiten	15.03.27	10	28.03.27
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

29.06.- 03.07.26	06.07.- 10.07.26	13.07.- 17.07.26	20.07.- 24.07.26	27.07.- 31.07.26	03.08.- 07.08.26	10.08.- 14.08.26	17.08.- 21.08.26	24.08.- 28.08.26	31.08.- 04.09.26	07.09.- 11.09.26	14.09.- 18.09.26	21.09.- 25.09.26	28.09.- 02.10.26	05.10.- 09.10.26	12.10.- 16.10.26	19.10.- 23.10.26	26.10.- 30.10.26	02.11.- 06.11.26	09.11.- 13.11.26	16.11.- 20.11.26	23.11.- 27.11.26	30.11.- 04.12.26	07.12.- 11.12.26	14.12.- 18.12.26	21.12.- 25.12.26	28.12.- 01.01.27
Blue	Blue	Blue	Blue	Blue		Red	Red																			

[illegible]